



HATL/DOP/FAISMUN/027-2025

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA


En la localidad de: SANTA ANA ZICATECOYAN, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 10:00 horas del día 13 de OCTUBRE de 2025, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:



"EQUIPAMIENTO DE ALAMBRADO PUBLICO"

DATOS GENERALES


DEPENDENCIA EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO		
DEPENDENCIA QUE LA OPERA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE ADJUDICACIÓN: <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> L
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			R.F.C.
No. DE CLAVE O CONTRATO:	HATL/DOP/FAISMUN/027-2025	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
		07-abr-25	10-oct-25

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	BENEFICIARIO	OTROS
CODEMUN 01	14-abr-25	\$ 1,506,515.90			
TOTAL		\$ 1,506,515.90			
MONTO DEL CONTRATO		\$ 1,506,515.90			
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA		\$ 1,506,515.90			

LA CONTRATISTA	DEPENDENCIA, ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA
	 <u>Mtro. CRISOFORO HERNANDEZ MENA</u> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TLATLAYA, MEX.

 NOMBRE, CARGO Y FIRMA <u>DR. MARCO ANTONIO GOMEZ MEJIA</u> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS TLATLAYA, MEX.	 NOMBRE, CARGO Y FIRMA <u>C. CRISTO BRUNO AREYANO</u> DELEGADO MUNICIPAL SANTA ANA ZICATECOYAN, MEX.
--	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCCIVI)		
CONTRALOR SOCIAL "A" <u>C. JOSE GUILLERMO CRUZ ESTRADA</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL "B" <u>C. JULIUSSE FERNANDEZ VENCES</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL "C" <u>C. JOSE DE NOVA DOROTEO</u> NOMBRE Y FIRMA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA  <u>L.C. ANTONIO CARBAJAL FLORES</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



HATL/DOP/FAISMUN/027-2025

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del Proyecto:

LA OBRA CONSISTIO EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, INSTALACION DE BRAZO GALVANIZADO DE 1.20 X 1 1/2", INSTALACION DE ABRAZADERAS 3 BS, INSTALACION DE CABLE DE CALIBRE 12, SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED 50/60 HZ REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO Y LAXAN PLANO, MODELOS LED CON CONTROLADORES ELECTRONICOS CON DIMENSIONES 74 X 24X 7 CM, 120/220 MODELO BTX-50 TENSION DE TRABAJO 265 AC 85/60 Y LUMINARIAS DE MODELO SL-SM-60W700MA.



OBSERVACIONES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora, o Compañía Constructora, de los defectos o vicios acultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno por el H. Ayuntamiento de Tlatlaya.