



HATL/DOP/FISM/018-2022

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

En la localidad de: TLATLAYA, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 11:00 horas del día 09 de AGOSTO de 2022, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

"CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD"

DATOS GENERALES

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| DEPENDENCIA EJECUTORA: | H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO | | |
| DEPENDENCIA QUE LA OPERA: | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO <input type="checkbox"/> | ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/> | TIPO DE ADJUDICACIÓN: <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> L |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | | | R.F.C. |
| No. DE CLAVE O CONTRATO: | HATL/DOP/FISM/018-2022 | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO |
| | | 09-may-22 | 06-ago-22 |

| OFICIO (S) DE AUTORIZACION | | INVERSION AUTORIZADA | | | |
|--------------------------------|-----------|----------------------|---------|--------------|-------|
| NUMERO | FECHA | TOTAL | ESTATAL | BENEFICIARIO | OTROS |
| 01 CODEMUN 2022 | 28-ene-22 | \$ 1,740,000.00 | | | |
| TOTAL | | \$ 1,740,000.00 | | | |
| MONTO DEL CONTRATO | | \$ 1,740,000.00 | | | |
| TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA | | \$ 1,740,000.00 | | | |

| | |
|-----------------------|--|
| LA CONTRATISTA | DEPENDENCIA/ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA |
| | |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | <u>MTRO. CRISOFORO HERNANDEZ MENA</u> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL |
| 2022 | 2024 |

| | |
|--|--|
| LA DEPENDENCIA EJECUTORA | LA COMUNIDAD |
| | |
| <u>C.P. FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ</u> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | <u>JORGE ESTRADA NAVARRO</u> DELEGADO MUNICIPAL |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA | NOMBRE, CARGO Y FIRMA |

| MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI) | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|
| CONTRALOR SOCIAL "A" | CONTRALOR SOCIAL "B" | CONTRALOR SOCIAL "C" |
| | | |
| <u>C. AZAEL BRITO DOMINGUEZ</u> | <u>C. ALFREDO ESTRADA MORA</u> | <u>C. JESSICA BRITO NAVARRO</u> |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |

| POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS | |
|---------------------------------------|--|
| SECRETARIA DE LA CONTRALORIA | |
| | |
| <u>L.C. MARCO ANTONIO MENA OCAMPO</u> | |
| CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL | |



HATL/DOP/FISM/018-2022

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del Proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, DEMOLIENDO CONSTRUCCION EN MALAS CONDICIONES Y NIVELANDO EL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS, TRAZO Y NIVELACION REFIRIENDO EJES Y ESTABLECIENDO NIVELES CON HILO Y CAL, EXCAVACION DE ZAPATAS AISLADAS Y MAMPOSTERIA DE PIEDRA, TRAVES DE DESPLANTE Y MUROS DE ENRASE CON APAREJO A SOGA, TRABES DE DESPLANTE DE 40X20 CM CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y 2 VARILLAS DE 1/2 PULGADA. CON ESTRIBOS A CADA 15 CM DE DISTANCIA SIGUIENDO CON LAS COLUMNAS Y CASTILLOS DE 15X25 CM, 25X25 CM, Y 15X15 CM. MUROS EXTERIORES CON BLOCK DE TEPOJAL PESADO DE 12X20X24 CON UNA JUNTA DE MORTERO DE 1.5 CM DE ESPESOR EN PROPORCION 1:4, TRABES INTERMEDIAS Y DE CERRAMIENTO CON ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL PLANO ESTRUCTURAL CIMBRADO DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM ARMADO CON ACERO DE REFUERZO CORRUGADO DE ACUERDO A NORMA. EMPEZANDO LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SANITARIAS E HIDRAULICAS, TERMINANDO CON LOS APLANADOS DE MORTERO PROPORCION 1:4 Y APLICACION DE FINA, SIGUIENDO CON LA APLICACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO Y EL PLANTADO DE PLANTAS Y FINALIZANDO CON LA LIMPIEZA TOTAL DE LA CONSTRUCCION.



OBSERVACIONES:



Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora, o Compañía Constructora, de los defectos o vicios acultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno por el H. Ayuntamiento de Tlatlaya.