



2024	2	MEX240202393872	Proyecto de inversión	\$1,600,000.00	IFI (icta_recurso2024_ramo33_modalidad1_prog_pres-A_fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1600000.0, modificado:1599999.99)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACO SECHO TECOMATLAN - 170115	15	México	105	Tlaxiuya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	Municipio de Tlaxiuya	170115	5	142	123	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150000.0, meta_modificada:150000.0]]	1	ipm1: (vve_municipio:105, localidad:141, direccion:RANCHERIA TECOMATLAN, 51554 TECOMATLAN, TLAXIAYA MEXICO ENTRE CAMINO SACACO SECHAS Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL BARRIO AL RIO PASANDO POR LA ESCUELA PRIMARIA (lon:100.10344846, lat:18.58068743))	24-06-2024	31-07-2024	1600000	1599999.99	1599999.99	1600000	1600000	[ctta: (fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:145450, contratista: convocanteMUNICIPIO DE TLAXIAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150000.0]]	2393872/proyect o_PROCESO, 2393872/proyect o_FIN, 2393872/proyect o_MIDIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MEX240202391008	Proyecto de inversión	\$1,600,000.00	IFI (icta_recurso2024_ramo33_modalidad1_prog_pres-A_fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN LA LAGUNILLA - 153397	15	México	105	Tlaxiuya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaxiuya	153397	5	154	145	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110000.0, meta_modificada:110000.0]]	1	ipm1: (vve_municipio:105, localidad:152, direccion:CALE CAMINO PRINCIPAL PUEBLO LA LAGUNILLA, 51568 LA LAGUNILLA, TLAXIAYA MEXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION O POR EL ACCESO DEL PASO DE AJUQUICUA UNOS 100 M, lon:100.3570594, lat:18.53461707)	17-06-2024	26-07-2024	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	[ctta: (fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:145450, contratista: convocanteMUNICIPIO DE TLAXIAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110000.0]]	2391008/proyect o_PROCESO, 2391008/proyect o_FIN, 2391008/proyect o_MIDIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MEX240202393904	Proyecto de inversión	\$1,500,000.00	IFI (icta_recurso2024_ramo33_modalidad1_prog_pres-A_fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL MAZATITLA - 170443	15	México	105	Tlaxiuya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaxiuya	170443	5	96	88	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110000.0, meta_modificada:110000.0]]	1	ipm1: (vve_municipio:105, localidad:237, direccion:RANCHERIA MAZATITLA, 51559 MAZATITLA, TLAXIAYA MEXICO ENTRE CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL Y CON DIRECCION A LA PARTE SAJA DE LA COMUNIDAD PASANDO POR LA ESCUELA PRIMARIA, lon:100.11792308, lat:18.57872693)	24-06-2024	31-07-2024	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	[ctta: (fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:145450, contratista: convocanteMUNICIPIO DE TLAXIAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110000.0]]	2393904/proyect o_PROCESO, 2393904/proyect o_FIN, 2393904/proyect o_MIDIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MEX240202384814	Proyecto de inversión	\$1,600,000.00	IFI (icta_recurso2024_ramo33_modalidad1_prog_pres-A_fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN RANCHO VIEJO - 123070	15	México	105	Tlaxiuya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	Municipio de Tlaxiuya	123070	5	136	125	0	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110000.0, meta_modificada:110000.0]]	1	ipm1: (vve_municipio:105, localidad:67, direccion:CALE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA RANCHO VIEJO, 51587 RANCHO VIEJO, TLAXIAYA MEXICO ENTRE CAMINO CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CON DIRECCION A SAN PEDRO LIMON PASANDO POR LA ES, lon:100.32389353, lat:18.57460773)	10-06-2024	26-07-2024	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	[ctta: (fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:145454, contratista: convocanteMUNICIPIO DE TLAXIAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110000.0]]	2384814/proyect o_PROCESO, 2384814/proyect o_FIN, 2384814/proyect o_MIDIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2024	2	MEX240202393246	Proyecto de inversión	\$ 836,267.61	IFI (icta_recurso2024_ramo33_modalidad1_prog_pres-A_fpo_recursoFEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_municipal, monto:836267.61, modificado:836267.61)	REHABILITACION DE MUROS FIRMES SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 167669	15	México	105	Tlaxiuya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Tlaxiuya	167669	5	235	215	0	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0]]	1	ipm1: (vve_municipio:105, localidad:674, direccion:CALE MORLOS PUEBLO SAN ANTONIO DEL ROSARIO, 51589 SAN ANTONIO DEL ROSARIO, TLAXIAYA MEXICO ENTRE CALLE PEDRO RINCENIO Y CALLE GEMICO RAYON, CALLE GEMICO MARCEL ALVARADO LA OBRA SE ENCUENTRA DISPERSA EN LA COMUNIDAD POR SER, lon:100.30945581, lat:18.59946088)	17-06-2024	31-07-2024	836267.61	836267.61	836267.61	836268	836267.6	[ctta: (fpo_obra:Administración directa, numero_contrato:145461, contratista: convocanteMUNICIPIO DE TLAXIAYA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0)]	[meta1: [unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2850.0]]	239246/proyect o_PROCESO, 239246/proyect o_FIN, 239246/proyect o_MIDIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones