

Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

01-ene de 2024 (2)

Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento	Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	EL ZONOTE	138	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	LA CIEGRA	80	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	LOS HORRUCOS	200	Administración	Administración directa	\$2,300,000.00			\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	SAN JUAN CENTRAL	138	Administración	Administración directa	\$1,750,000.00			\$1,750,000.00	\$1,750,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PALCOS VERDES	146	Administración	Administración directa	\$2,199,999.90			\$2,199,999.90	\$2,199,999.90	\$0.10	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	LAGOS VERDES	50	Administración	Administración directa	\$1,900,000.00			\$1,900,000.00	\$1,900,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250102	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PIERTO DE LOS MONTES	356	Administración	Administración directa	\$2,200,000.00			\$2,200,000.00	\$2,200,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	CERRO DEL LOBOPO	200	Administración	Administración directa	\$2,300,000.00			\$2,300,000.00	\$2,300,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	CUMBILLA DE FLORES	150	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PIEDRA NEGRA	150	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PIEDRA NEGRA	232	Administración	Administración directa	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	EL TAMERIZO	254	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.01	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	TECOMITAN	100	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	MAYATITLA	103	Administración	Administración directa	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	RINCON DEL AGUACATE	286	Administración	Administración directa	\$1,600,000.00			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	RANCHO VERDE	55	Administración	Administración directa	\$1,600,000.00			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	LA LAGUNILLA	214	Administración	Administración directa	\$1,600,000.00			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	WAWATEPEC	2,000	Administración	Administración directa	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	PE DEL CERRO - SAN JESUS	3,000	Administración	Administración directa	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%
01	03	02	01	250101	MANTENIMIENTO DE CAMINO	EL CACAHOTE	190	Administración	Administración directa	\$1,100,000.00			\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	100%
05	01	01	01	250101	REHABILITACION DE MANOS FINES	VARIOS LOCALIDADES	2,503	Administración	Administración directa	\$2,500,000.00			\$2,500,000.00	\$2,499,940.80	\$59.20	100%
05	01	01	01	250101	REHABILITACION DE MANOS FINES	VARIOS LOCALIDADES	3,000	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,799,997.84	\$2.16	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE OBRERA PUEBLA	VARIOS LOCALIDADES	2,000	Administración	Administración directa	\$850,000.00			\$850,000.00	\$850,000.00	\$0.00	100%
04	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE OBRERA PUEBLA	SAN JUAN TETITLAN	2,000	Administración	Administración directa	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$1,499,920.00	\$80.00	100%
04	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE OBRERA PUEBLA	SAN ANTONIO DEL RESANO	679	Administración	Administración directa	\$1,000,000.00			\$1,000,000.00	\$999,840.00	\$160.18	100%
01	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	PEÑA DEL ORGANO	1,485	Administración	Administración directa	\$1,000,000.00			\$1,000,000.00	\$1,199,999.07	\$0.93	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CONYAL DE PEÑEA	300	Administración	Administración directa	\$650,000.00			\$650,000.00	\$650,000.00	\$0.00	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	EL LIMON	300	Administración	Administración directa	\$822,385.16			\$822,385.16	\$822,385.16	\$0.00	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	PALCOS VERDES	200	Administración	Administración directa	\$600,000.00			\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	LA PALMA TORCIA	250	Administración	Administración directa	\$800,000.00			\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	PALO DE JALISCO	400	Administración	Administración directa	\$600,000.00			\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	TEPEALCOACAN	100	Administración	Administración directa	\$600,000.00			\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100%
03	01	01	01	250101	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	EL CASALOTE	46	Administración	Administración directa	\$600,000.00			\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	LOS COOTLES	502	Administración	Administración directa	\$1,600,000.00			\$1,600,000.00	\$1,600,000.00	\$0.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	TALTAMPA	2,503	Administración	Administración directa	\$1,599,996.82			\$1,599,996.82	\$1,599,996.82	\$320.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	SAN JUANES	220	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	HUO PUEBLO	215	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	ANON DE LA PUEBLA	200	Administración	Administración directa	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	PUEBLO SECO	2,503	Administración	Administración directa	\$1,756,516.00			\$1,756,516.00	\$1,756,516.00	\$0.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	PALMA TORCIA	127	Administración	Administración directa	\$1,800,000.00			\$1,800,000.00	\$1,800,000.00	\$0.00	100%
01	01	01	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	SANTA MARIA	290	Administración	Administración directa	\$2,100,000.00			\$2,100,000.00	\$2,100,000.00	\$0.00	100%
01	03	04	03	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	PE DEL CERRO	300	Administración	Administración directa	\$727,618.12			\$727,618.12	\$727,618.12	\$250.00	100%
01	03	02	01	250101	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	PIEDRA NEGRA	800	Administración	Administración directa	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	04	280101	CONSTRUCCION DE CENTRO URBANO EN SAN ANTONIO DEL ROSARIO, TALTAMPA	SAN ANTONIO DEL ROSARIO	5,000	Administración	Administración directa	\$3,200,000.00			\$3,200,000.00	\$3,200,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	04	280101	CONSTRUCCION DE CENTRO URBANO EN WAWATEPEC, TALTAMPA	WAWATEPEC	150	Administración	Administración directa	\$2,200,000.00			\$2,199,550.01	\$2,199,550.01	\$449.99	100%

01	01	02	04	260101	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN SAN FRANCISCO DE ASIS, TLATLAYA	SAN FRANCISCO DE ASIS	516	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,200,000.00		\$ 1,199,810.00	\$190.00	100%
01	01	02	04	260101	CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBRE EN PLAZA CIVICA DE EL PANAL, TLATLAYA	EL PANAL	200	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$140,000.00		\$ 139,910.00	\$90.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNILLA, TLATLAYA	LA LAGUNILLA	396	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,340,257.16		\$ 1,340,257.16	\$0.00	100%
01	01	04	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS DE SANTA ANA, TLATLAYA	JUNTAS DE SANTA ANA	200	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$2,154,735.24		\$ 2,154,735.24	\$0.00	100%
01	01	04	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL ZOPILOTE, TLATLAYA	EL ZOPILOTE	300	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$2,154,735.24		\$ 2,154,735.24	\$0.00	100%
01	01	04	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA GUACAMAYA, TLATLAYA	LA GUACAMAYA	5,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$2,154,735.24		\$ 2,154,735.24	\$0.00	100%
04	04	02	01	260101	CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIOS PUBLICA MUNICIPAL EN NUEVO COPALTEPEC, TLATLAYA	NUEVO COPALTEPEC	1,483	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,615,051.43		\$ 1,615,851.43	\$200.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE EL SALISTRÉ QJO DE AGUA, TLATLAYA	SALTRE QJO DE AGUA	395	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE EL GAVILAN, TLATLAYA	EL GAVILAN	396	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE TERRONCILLO, TLATLAYA	TERRONCILLO	230	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE, TLATLAYA	EL ZAPOTE	281	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE LA PAROTA, TLATLAYA	LA PAROTA	2,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE LIMON TERRERO, TLATLAYA	LIMON TERRERO	2,500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+250 EN LA LOCALIDAD DE EL COYOL, TLATLAYA	EL COYOL	500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,499,999.99	\$0.01	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+250 EN LA LOCALIDAD DE LAS PAROTAS, TLATLAYA	LAS PAROTAS	1,500	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,499,800.00	\$200.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+287 EN LA LOCALIDAD DE ALAMBIQUE, TLATLAYA	EL ALAMBIQUE	2,000	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,500,000.00	\$0.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+433 EN LA LOCALIDAD DE EL GUAYASO, TLATLAYA	EL GUAYASO	502	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,500,000.00		\$ 1,499,940.00	\$60.00	100%
01	01	02	01	260101	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN LA LOCALIDAD DE TLACOCUSPAN, TLATLAYA	TLACOCUSPAN	600	ADMINISTRACIÓN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	\$1,160,514.32		\$ 1,160,514.32	\$0.00	100%

declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MRO. CRISTÓFORO HERNÁNDEZ MENA
PRESIDENTE MUNICIPAL (17)

DR. JOSÉ GUTIÉRREZ DELGADO
SECRETARIO MUNICIPAL (17)

LC. JOAQUÍN HERNÁNDEZ CARBAJAL
TESORERO MUNICIPAL (17)

ARQ. MARCO ANTONIO GÓMEZ MEJÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS (17)

