



Cuenta Pública 2025
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad Municipal: TLATLAYA 105

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento			Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)
(3)						(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	EL LIMON	300	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,900,000.00				1,900,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	PINZAN MORADO	200	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	CERRO DEL MORADO	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,300,000.00				2,300,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	LA VIVORA	183	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,950,000.00				1,950,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	EL MANGO	2500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,200,000.00				2,200,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	TECOMATLAN	300	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,900,000.00				1,900,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	TLACOCUSPAN	1500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,200,000.00				2,200,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	LA LAGUNITA	1500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,300,000.00				2,300,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	EL SAUZ	300	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,950,000.00				1,950,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	EL TERRONCILLO	300	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,800,000.00				1,800,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	JUNTAS DEL PASO TOPILAR	250	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,700,000.00				1,700,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	EL REVELADO	100	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,800,000.00				1,800,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	SAN JUAN CORRAL	254	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,800,000.00				1,800,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	EL MONTON	103	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,800,000.00				1,800,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	LOS HORNOS	236	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,600,000.00				1,600,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	MOCTEZUMA	55	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,600,000.00				1,600,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	PALMA TORCIDA	214	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,600,000.00				1,600,999.99	0.01	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS	18 DE MARZO	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	CUADRILLA DEL CIRIAN	3000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	EL ZOPILOTE	190	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,800,000.00				1,800,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA	PUEBLO NUEVO	191	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,200,000.00				2,200,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	LAS EMERALDAS	162	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,950,000.00				1,950,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	EL COYOL	193	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,178,442.00				1,178,442.00	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	VARIAS LOCALIDADES	2503	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	3,000,000.00				3,000,000.00	0.00	100%
02	02	05	01	01	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	VARIAS LOCALIDADES	3000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,000,000.00				2,000,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	25	01	01	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	ANCON DE LOS CURIELES	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,200,000.00				1,200,000.00	0.00	100%
03	03	05	01	01	02	25	01	01	EQUIPAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	SANTA ANA ZICATECOYAN	679	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,508,518.00				1,508,518.00	340.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	TECOMATLAN	900	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	QUITARRATEL	300	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,200,000.00				1,200,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	SAN FRANCISCO	5000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,499,999.85	0.15	100%

02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	LOMA LARGA	418	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	CERRO DE AGUACATEPEC	1500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	800,000.00				800,000.00	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	EL SAUTRILLO	1900	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	600,000.00				600,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	03	03	25	01	01	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN	CORRAL DE PIEDRA	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,200,000.00				1,200,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	LA LAGUNA LA CUEVA	500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DEL CAMINO SACCACOSECHA	PASO DE JAQUINICUIL	1900	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	02	01	25	01	01	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	JUNTAS DEL PASO	2503	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	850,000.00				850,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	JUNTAS DEL RIO ABAJO	1500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	25	01	01	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	EL DEVANADOR	500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	29	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+233 EN RIO TOPILAR, TLATLAYA	RIO TOPILAR	138	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	04	29	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN EL NARANJO, TLATLAYA	EL NARANJO	965	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,250,582.38				1,250,582.38	0.00	100%
02	02	06	01	03	02	29	01	01	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL DE PUERTO DEL ORGANO, TLATLAYA	PUERTO DE ORGANO	665	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,650,000.00				1,649,950.00	50.00	100%
02	05	02	01	01	05	29	01	01	CONSTRUCCION DE AULA EN TELEBACHILLERATO COMUNITARIO EN PUERTO SECO, TLATLAYA	PUERTO SECO	900	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	982,000.31				982,000.31	0.00	100%
02	02	01	01	02	04	29	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PALOS VERDES, TLATLAYA	PALOS VERDES	900	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,499,950.00	50.00	100%
02	02	01	01	02	01	29	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN AMACUATITLA, TLATLAYA	AMACUATITLA	500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	29	01	01	REHABILITACION DE CENTRO ADMINISTRATIVO EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA	SANTA ANA ZICATECOYAN	1530	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
01	07	01	01	01	01	29	01	01	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LAS JUNTAS DE AZUCHIL, TLATLAYA	JUNTAS DE AZUCHIL	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,420,845.68				2,420,845.68	0.00	100%
01	07	01	01	01	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LOS HORNOS, TLATLAYA	LOS HORNOS	2500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	2,420,845.67				2,420,845.67	0.00	100%
03	03	05	01	01	02	26	01	01	REHABILITACION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA	SAN PEDRO LIMON	2678	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,613,383.78				1,613,383.78	400.00	100%
02	02	01	01	02	01	29	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+216 EN COLONIA EL CALVARIO DE SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA	CALVARIO SAN PEDRO LIMON	5000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD DE LA GUACAMAYA, TLATLAYA	LA GUACAMAYA	800	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+325 EN PUERTO DEL CALVARIO, COATEPEC, TLATLAYA	COATEPEC	1000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,499,999.99	0.01	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+238 EN PUERTO DE LA ARENA, TLATLAYA	PUERTO DE LA ARENA	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+280 EN RANCHO VIEJO, TLATLAYA	RANCHO VIEJO	1000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,499,999.99	0.01	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+216 EN SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA	SAN PEDRO LIMON	850	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,500,000.00				1,500,000.00	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	29	01	01	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA Y PASO VEHICULAR EN EL REVELADO, TLATLAYA	EL REVELADO	5000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	700,000.00				700,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	29	01	01	CONSTRUCCION DE ACCESO CONMEMORATIVO Y CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+040 EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN PEDRO LIMON, TLATLAYA	SAN PEDRO LIMON	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+250 EN TEOPAZUL, TLATLAYA	TEOPAZUL	2000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,450,000.00				1,450,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	29	01	01	APERTURA Y CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+160 EN TLATLAYA, TLATLAYA	TLATLAYA	800	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	100%

02	02	01	01	02	01	26	01	01	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+244 EN LA UNION, TLATLAYA	LA UNION	2500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00			1,300,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	04	26	01	01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA VUELTA DEL RIO, TLATLAYA	VUENTA DEL RIO	185	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,387,837.82			1,387,837.82	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+215 EN LA COMUNIDAD DE EL LIMON, TLATLAYA	EL LIMON	300	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,150,000.00			1,150,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+240 ES EL TEMPLOR, TLATLAYA	EL TEMPLOR	1500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,300,000.00			1,300,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+430 EN MAYALTEPEC, TLATLAYA	MAYALTEPEC	1600	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,965,548.22			1,965,548.22	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA, TLATLAYA	SANTA MARIA	1500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,600,000.00			1,600,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+400 EN PALMAR GRANDE, TLATLAYA	PALMAR GRANDE	1000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,900,000.00			1,900,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+320 EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIALES, TLATLAYA	LOS BARRIALES	400	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,700,000.00			1,700,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+220 EN EL MANGO, TLATLAYA	EL MANGO	400	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,150,000.00			1,150,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN SAN JUAN CORRAL, TLATLAYA	SAN JUAN CORRAL	500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	1,700,000.00			1,700,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+100 EN EL POTRERO, TLATLAYA	EL POTRERO	500	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	600,000.00			600,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	02	01	26	01	02	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA, EN SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA	SANTA ANA ZICATECOYAN	3000	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION DIRECTA	800,000.00			800,000.00	0.00	100%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

