



MUNICIPIO DE TLATLAYA

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAISMUN

Reporte 4to Trimestre 2025

Monto FAISMUN 2025: \$ 64,285,958.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TLATLAYA 2025-2027

Obra o acción a realizar	Costo	Ejercido	Ubicación			Metas	Beneficiarios
			Entidad	Municipio	Localidad		
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO JUNTAS DEL RIO ABAJO	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LAS JUNTAS DEL RIO ABAJO	1200 M2	800 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL TLACOCUSPAN	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	TLACOCUSPAN SANTA CRUZ	213600 M2	817 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS LA LAGUNILLA	\$ 2,300,000.00	\$ 2,300,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LA LAGUNILLA	225000 M2	264 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS PUEBLO NUEVO	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	PUEBLO NUEVO	220000 M2	127 PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LAGUNA	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LA LAGUNILLA	1200 M2	300 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN LA VIBORA	\$ 1,950,000.00	\$ 1,950,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LA VIBORA	192000 M2	130 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN TECOMATLAN	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	TECOMATLAN	187200 M2	254 PERSONAS
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA CERRO DE AGUACATEPEC	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	CERRO DE AGUACATEPEC	3325 M3	700 PERSONAS
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EL SALITRILLO	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	SALITRILLO	3325 M3	700 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EL DEVANADOR	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL DEVANADOR	1200 M2	500 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN TECOMATLAN	\$ 1,300,000.00	\$ 1,300,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	TECOMATLAN	1200 M2	350 PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN FRANCISCO DE ASIS	\$ 1,500,000.00	\$ 1,499,999.85	MÉXICO	TLATLAYA	SAN FRANCISCO DE ASIS	77.5 M2	560 PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOMA LARGA	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LOMA LARGA	1300 M2	360 PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CORRAL PIEDRA	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	CORRAL DE PIEDRA	235 M3	450 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL CUADRILLA DEL CIRIAN	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	CUADRILLA DEL CIRIAN	150000 M2	199 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EL ZOPILOTE	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL ZOPILOTE	180000 M2	138 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN LAS JUNTAS DEL PASO	\$ 850,000.00	\$ 850,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LAS JUNTAS DEL PASO	990000 M2	148 PERSONAS
REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN SAN ANTONIO DEL ROSARIO	\$ 676,981.80	\$ 676,981.80	MÉXICO	TLATLAYA	SAN ANTONIO DEL ROSARIO	90 M2	45 PERSONAS
REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN TLATLAYA	\$ 902,642.40	\$ 902,642.40	MÉXICO	TLATLAYA	TLATLAYA	120 M2	60 PERSONAS

REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN SANTA ANA ZICATECOYAN	\$ 367,293.78	\$ 367,293.78	MÉXICO	TLATLAYA	SANTA ANA ZICATECOYAN	60 M2	30 PERSONAS
REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN SAN PEDRO LIMÓN	\$ 1,053,082.02	\$1,053,082.02	MÉXICO	TLATLAYA	SAN PEDRO LIMON	140 M3	70 PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN SAN FRANCISCO DE ASIS	\$ 940,966.40	\$ 940,966.40	MÉXICO	TLATLAYA	SAN FRANCISCO DE ASIS (SAN FRANCISCO)	992 M2	62 PERSONAS
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN SAN MATEO	\$ 1,059,033.60	\$1,059,033.60	MÉXICO	TLATLAYA	SAN MATEO	1120 M2	70 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL MANGO	\$ 2,200,000.00	\$2,200,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL MANGO	6200 M2	63 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN EL SAUZ	\$ 1,950,000.00	\$1,950,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL SAUZ	192000 M2	230 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL TERRONCILLO	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL TERRONCILLO	177000 M2	164 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN SAN JUAN CORRAL	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	SAN JUAN CORRAL	5,347 M2	183 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN MONTON	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL MONTON	5347 M2	124 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LOS HORNOS	\$ 1,600,000.00	\$1,600,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LOS HORNOS	5387 M2	35 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN MOCTEZUMA	\$ 1,600,000.00	\$1,600,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	MOCTEZUMA	5387 M2	300 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS LA PALMA TORCIDA	\$ 1,600,000.00	\$1,600,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	PALMA TORCIDA	160000 M2	232 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS 18 DE MARZO	\$ 1,500,000.00	\$1,500,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	DIECIOCHO DE MARZO	150,000 M2	188 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN LAS ESMERALDAS	\$ 1,950,000.00	\$1,950,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	LAS ESMERALDAS	195000 M2	378 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL COYOL	\$ 1,179,442.00	\$1,179,442.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL COYOL	118000 M2	40 PERSONAS
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA ANCON DE LOS CURIELES	\$ 1,200,000.00	\$1,200,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	ANCON DE LOS CURIELES	1200000 M2	247 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL LIMON	\$ 1,900,000.00	\$1,900,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL LIMON	5450 M2	304 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN PINZAN MORADO	\$ 2,000,000.00	\$2,000,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	PINZAN MORADO	5700 M2	40 PERSONAS

CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN CERRO DEL MORADO	\$ 2,300,000.00	\$2,300,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	CERRO DEL MORADO	6,600 M2	152 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN JUNTAS DEL PASO TOPILAR	\$ 1,700,000.00	\$1,700,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	JUNTAS DEL PASO TOPILAR	5100 M2	103 PERSONAS
CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL REVELADO	\$ 1,800,000.00	\$1,800,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL REVELADO	5347 M2	200 PERSONAS
EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SANTA ANA ZICATECOYAN	\$ 1,506,176.00	\$1,506,176.00	MÉXICO	TLATLAYA	SANTA ANA ZICATECOYAN	120 PZAS	1,513 PERSONAS
CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO GUITARRATEL	\$ 1,200,000.00	\$1,200,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	EL GUITARRATEL	1100 M2	134 PERSONAS
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN PASO JAQUINICUIL	\$ 1,300,000.00	\$1,300,000.00	MÉXICO	TLATLAYA	PASO DE JAQUINICUIL	94,250 M2	393 PERSONAS

2025	4	MEX25 030257 3679	Proyecto de inversión	1800000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS - 80135	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	80135	5	108	84	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5347.5, meta_modificada :5347.5))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:48, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchara EL MONTON 51373 EL MONTON, TLATLAYA ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 80 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL Y A UNOS 300 DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon: -100.15483951, lat: 18.53287154)	20-08-2025	20-09-2025	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:16271, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5347.5))	{2573679/proyecto_FIN, 2573679/proyecto_PROCESO, 2573679/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3709	Proyecto de inversión	1179442	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1179442.0, modificado:1179442.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL COYOL - 92267	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	92267	5	78	79	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:118000.0, meta_modificada :118000.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:200, direccion:Camino / Vereda CAMINO PRINCIPAL - AL RIO PARTE BAJA 51868 EL COYOL, TLATLAYA LA OBRA INICIA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD PASANDO A LA ESCUELA PRIMARIA A 50 METROS CON DIRECCION AL RIO LADO OZQUIERDO, lon: -100.16590011, lat: 18.61748314)	17-11-2025	20-12-2025	1179442	1179442	1179442	1179442	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:16271, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1179442.0, importe_modificado:1179442.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:118000.0))	{2573709/proyecto_PROCESO, 2573709/proyecto_FIN, 2573709/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MEX25 030257 3698	Proyecto de inversión	1500000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1499999.85)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SAN FRANCISCO DE ASIS - 57977	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	57977	5	495	445	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:244.0, meta_modificada :244.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:76, direccion:Carretera libre pavimentada municipal SAN FRANCISCO PUENTE - A LAS PANTANOS 0.20.51850 SAN FRANCISCO DE ASIS (SAN FRANCISCO), TLATLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 50 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD Y JUSTO EN EL FUENTE, lon: -100.2725877, lat: 18.6222164)	02-06-2025	12-07-2025	1499999.85	1499999.85	1499999.85	1499999.85	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:16274, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1499999.85))	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:244.0))	{2573698/proyecto_INICIO, 2573698/proyecto_PROCESO, 2573698/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2025	4	MEX25 030257 3693	Proyecto de inversión	1506516	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1506516.0, modificado:1506176.0)	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO - 84836	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	84836	5	789	724	0	(meta1: (unidad_medida: Piezas, meta:120.0, meta_modificada :120.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:81, direccion:Calle SORIANA INES DE LA CRUZ Pueblo SANTA ANA ZICATECOYAN 5370 SANTA ANA ZICATECOYAN, TLATLAYA ENTRE Calle SORJANA INES DE LA CRUZ Y Calle PEDRO ACEVEDO Calle MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA POBLACION, lon: -100.2186883, lat: 18.57085161)	26-08-2025	27-09-2025	1506176	1506176	1506176	1506176	1506176	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:16276, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1506176.0, importe_modificado:1506176.0))	(meta1: (unidad_medida: Piezas, avance:120.0))	{2573693/proyecto_FIN, 2573693/proyecto_PROCESO, 2573693/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3690	Proyecto de inversión	1200000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL GUITARRATEL - 92195	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	92195	5	69	65	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada :1100.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:231, direccion:Camino / Terracería GUITARRATEL - A TLACOCULPAN 0.220.1588 EL GUITARRATEL, TLATLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL A UNOS 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIRECCION A TLACOCULPAN, lon: -100.31894133, lat: 18.63155882)	15-09-2025	18-10-2025	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:16270, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1100.0))	{2573690/proyecto_PROCESO, 2573690/proyecto_FIN, 2573690/proyecto_INICIO, 2573690/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3689	Proyecto de inversión	1800000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN EL REVELADO - 89387	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	89387	5	95	105	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5347.5, meta_modificada :5347.5))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:81, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchara EL REVELADO 51554 EL REVELADO, TLATLAYA ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 200 METROS DEL ACCESO A LA COMUNIDAD Y A UNOS 300 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL DEL LADO OZQUIERDO, lon: -100.07767905, lat: 18.56680286)	05-10-2025	25-10-2025	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159276, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5347.5))	{2573689/proyecto_INICIO, 2573689/proyecto_PROCESO, 2573689/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3686	Proyecto de inversión	2300000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2300000.0, modificado:2300000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN CERRO DEL MORADO - 90800	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	90800	5	78	74	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:6600.0, meta_modificada :6600.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:172, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Ranchara CERRO DEL MORADO 51554 CERRO DEL MORADO, TLATLAYA ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 700 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL LADO DERECHO, lon: -100.08247939, lat: 18.55949293)	17-11-2025	20-12-2025	2300000	2300000	2300000	2300000	2300000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159272, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:2300000.0, importe_modificado:2300000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:6600.0))	{2573686/proyecto_INICIO, 2573686/proyecto_PROCESO, 2573686/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3683	Proyecto de inversión	1600000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1599999.99)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA PALMA TORCIDA - 91961	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	91961	5	142	138	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:160000.0, meta_modificada :160000.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:48, direccion:Camino / Brecha PUEBLO PALMA TORCIDA - AL MONTE 36.665.5183 PALMA TORCIDA, TLATLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PASANDO POR LA ORILLA DEL RIO CON DIRECCION AL MONTE POR SER BRECHA SACACOSECHAS, lon: -100.13091789, lat: 18.532546)	22-09-2025	25-10-2025	1599999.99	1599999.99	1599999.99	1599999.99	1599999.99	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:16276, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1599999.99))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:160000.0))	{2573683/proyecto_INICIO, 2573683/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3678	Proyecto de inversión	1300000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1300000.0, modificado:1300000.0)	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL DEVANADOR - 56361	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	56361	5	77	68	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada :1300.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:114, direccion:Camino / Terracería EL DEVANADOR - CARRETERA SAN PEDRO LIMON - ARCELA 0.240.5585 EL DEVANADOR, TLATLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 20 METROS DEL PUENTE DEL RIO Y A UNOS 30 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD ESTO POR EL CAMINO PRINCIPAL, lon: -100.31294288, lat: 18.4402309)	09-06-2025	19-07-2025	1300000	1300000	1300000	1300000	1300000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162751, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1300000.0, importe_modificado:1300000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1300.0))	{2573678/proyecto_PROCESO, 2573678/proyecto_INICIO, 2573678/proyecto_PROCESO, 2573678/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3699	Proyecto de inversión	1700000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pre:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1700000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN JUNTAS DEL PASO TOPIAR -	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	89858	5	48	55	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5100.0, meta_modificada :5100.0))	1	(gpo1: (ov_municipio:105, localidad:232, direccion:Peatonal CAMINO VEREDA Ranchara JUNTAS DEL PASO TOPIAR 51554 JUNTAS DEL PASO TOPIAR, TLATLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 250 METROS DEL RIO EN LA CONDESA VISTA DEL RIO, lon: -100.12215694, lat: 18.54393164)	27-10-2025	22-11-2025	1700000	1700000	1700000	1700000	1700000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159275, contrata: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1700000.0, importe_modificado:1700000.0))	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:5100.0))	{2573699/proyecto_INICIO, 2573699/proyecto_PROCESO, 2573699/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2025	4	MEX25 030257 3694	Proyecto de inversión	2000000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN PINZAN MORADO - 90592	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	90592	5	22	18	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:15700.0, meta_modificada :15700.0))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:133, direccion:Camino principal MORADO 5157 PINZAN MORADO, TLATLAYA ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 400 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL LADO IZQUIERDO) lon: -100.2749836, lat: 18.5656288)	28-10-2025	22-11-2025	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159271, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5700.0))	{2573694/proyecto_INICIO, 2573694/proyecto_PROCESO, 2573694/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3680	Proyecto de inversión	1950000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1950000.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN EL SAUZ - 78520	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	78520	5	135	121	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:192000.0, meta_modificada :192000.0))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:138, direccion:Camino / Terracería ACCESO EL SAUZ- LA RAYUELA 32 O 51388 EL SAUZ, TLATLAYA LA OBRA INICIA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD PASANDO POR UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE LA RAYUELA. lon: -100.30757582, lat:18.64712653))	20-08-2025	26-09-2025	1950000	1950000	1950000	1950000	1950000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162717, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1950000.0, importe_modificado:1950000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192000.0))	{2573680/proyecto_PROCESO, 2573680/proyecto_INICIO, 2573680/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3707	Proyecto de inversión	1500000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN CUADRILLA DEL CIRIAN - 68320	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	68320	5	79	64	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150000.0, meta_modificada :150000.0))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:13, direccion:Camino / Terracería CUADRILLA DEL CIRIAN- ACCESO POR LAS PARTITAS 25 O 51379 CUADRILLA DEL CIRIAN (EUBIAN GRANDE), TLATLAYA LA OBRA INICIA EN EL CENTRO DE LA POBLACION SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A LA COMUNIDAD DE LAS lon: -100.24011642, lat: 18.62817213))	21-07-2025	30-08-2025	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162252, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150000.0))	{2573707/proyecto_FIN, 2573707/proyecto_PROCESO, 2573707/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3706	Proyecto de inversión	1500000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN 18 DE MARZO 82349	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	82349	5	112	125	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:150000.0, meta_modificada :150000.0))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:9, direccion:Camino / Vendeda LARON DE NIÑOS- AL MONTE 25 O 51553 DIECIOCHO DE MARZO, TLATLAYA LA OBRA INICIA EN EL LARON DE NIÑOS CON DIRECCION AL MONTE POR SER CAMINO SACACOSECHAS, lon: -100.20115378, lat:18.648193171))	18-08-2025	19-09-2025	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162777, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150000.0))	{2573706/proyecto_FIN, 2573706/proyecto_PROCESO, 2573706/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3696	Proyecto de inversión	1600000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN MOCTEZUMA - 84068	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	84068	5	184	174	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5387.23, meta_modificada :5387.23))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:39, direccion:Calle Calle PRINCIPAL Colonia MOCTEZUMA 51576 MOCTEZUMA (COLONIA MOCTEZUMA), TLATLAYA ENTRE Calle Calle PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 400 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL Y A UNOS 500 DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon: -100.22410753, lat:18.49198833))	25-08-2025	20-09-2025	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162724, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5387.23))	{2573696/proyecto_INICIO, 2573696/proyecto_PROCESO, 2573696/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3704	Proyecto de inversión	850000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0)	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL EN JUNTAS DEL PASO 79495	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	79495	5	78	88	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:99000.0, meta_modificada :99000.0))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:31, direccion:Camino / Terracería CARRETERA SAN PEDRO LINON- ARCEUA- CENTRO DE JUNTAS LAS JUNTAS DEL PASO), TLATLAYA LA OBRA INICIA EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD PASANDO POR EL RIO Y ALN COSTADO DE LA ESCUELA. lon: -100.33102094, lat: 18.52458174))	18-08-2025	19-09-2025	850000	850000	850000	850000	850000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162421, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99000.0))	{2573704/proyecto_FIN, 2573704/proyecto_PROCESO, 2573704/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3702	Proyecto de inversión	1800000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1800000.0, modificado:1800000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN SAN JUAN CORDAL - 89489	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	89489	5	121	117	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5347.5, meta_modificada :5347.5))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:78, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Puntos SAN JUAN CORDAL 51573 SAN JUAN CORDAL, TLATLAYA ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA A UNOS 500 METROS DEL CAMINO PRINCIPAL EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD, lon: -100.17487135, lat:18.54819232))	21-10-2025	15-11-2025	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159277, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5347.5))	{2573702/proyecto_PROCESO, 2573702/proyecto_INICIO, 2573702/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3700	Proyecto de inversión	1200000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CORRAL DE PIEDRA - 58393	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	58393	5	154	143	0	(meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, meta:235.0, meta_modificada :235.0))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:17, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CORRAL DE PIEDRA, CAMINO A SANTA ANA ZICATECOYAN O 35 51578 CORRAL DE PIEDRA, TLATLAYA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CAMINO PRINCIPAL CON DIRECCION A SANTA ANA ZICATECOYAN A UNOS 250 METROS DEL L. lon: -100.47895948, lat: 18.56905491))	30-06-2025	26-07-2025	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162744, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, avance:235.0))	{2573700/proyecto_PROCESO, 2573700/proyecto_INICIO, 2573700/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3687	Proyecto de inversión	1600000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0)	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS LOS HORNOS - 84124	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	84124	5	34	23	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5387.23, meta_modificada :5387.23))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:8277, direccion:Calle CAMINO PRINCIPAL Bancharía LOS HORNOS 51574 LOS HORNOS, TLATLAYA ENTRE Calle CAMINO PRINCIPAL Y LA OBRA SE ENCUENTRA DEL LADO DERECHO DEL CAMINO PRINCIPAL LLENDO A ZACUALPAN Y A UNOS 300 DEL RIO, lon: -100.16875284, lat:18.48545489))	26-08-2025	19-09-2025	1600000	1600000	1600000	1600000	1600000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162713, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5387.23))	{2573687/proyecto_FIN, 2573687/proyecto_PROCESO, 2573687/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2025	4	MEX25 030257 3685	Proyecto de inversión	1200000	(ff): (ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0)	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA EN ANCON DE LOS CUIELES - 97197	15	México	105	Tlatlaya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tlatlaya	97197	5	134	127	0	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada :420.0))	(geo1: (ove_municipio:105, localidad:7, direccion:Calle CAMINO AL CENTRO Barrio ANCON DE LOS CUIELES, TLATLAYA ENTRE Calle CAMINO AL CENTRO Y Calle SAN PEDRO LINON - ARCEUA LA OBRA SE ENCUENTRA CAMINO AL CENTRO DE LA COMUNIDAD Y A UNOS 300 METROS DE. lon: -100.31999765, lat:18.53777241))	15-09-2025	18-10-2025	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	(cto1: (tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159278, contratista: convocante MUNICIPIO DE TLATLAYA, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0))	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0))	{2573685/proyecto_INICIO, 2573685/proyecto_PROCESO, 2573685/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

Ciclo	Periodo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Meta Modificada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
2025	4	4	México	Tlatlaxala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	Permite conocer el número de proyectos clasificados como complementarios en el Catálogo FAIS (educación, urbanización, infraestructura productiva, saneamiento) y que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	20.51282			20.51282			44.18605			46.42	Validado
2025	4	4	México	Tlatlaxala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	199721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Permite conocer la proporción de proyectos clasificados como de contribución directa en el Catálogo FAIS (proyectos de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda, salud, educación y alimentación) respecto del total de proyectos que han sido registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Directos puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	79.48718			79.48718			55.81395			70.22	Validado
2025	4	4	México	Tlatlaxala	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Permite conocer el número de otros proyectos (proyectos PRODIAM, proyectos de Gastos indirectos y Proyectos Especiales) registrados en la MIDS para su ejecución durante el año. La clasificación de proyectos Complementarios puede ser consultada en el Catálogo FAIS 2016. Todo proyecto no considerado en el Catálogo como directo o complementario puede considerarse como proyecto especial	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0			0			0			100	Validado

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
México	Tlatlaya	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	3820	4161		Total del Programa Presupuestario	\$ -	\$64,285,617.84	\$64,285,617.84	\$64,285,617.84	\$64,285,617.84	\$64,285,617.84	\$64,285,617.84			N/A	N/A		["Dependencia Ejecutora":"Municipio de Tlatlaya", "Observación":"OBRA TERMINADA"]	
México	Tlatlaya	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Tlatlaya			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA TERMINADA
México	Tlatlaya	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Tlatlaya			2 - Gasto de Inversión	621 - Edificación habitacional	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA TERMINADA
México	Tlatlaya	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Tlatlaya			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	\$ -	\$44,079,441.99	\$44,079,441.99	\$44,079,441.99	\$44,079,441.99	\$44,079,441.99	\$44,079,441.99	\$44,079,441.99	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA TERMINADA
México	Tlatlaya	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Tlatlaya			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ -	\$ 2,699,999.85	\$ 2,699,999.85	\$ 2,699,999.85	\$ 2,699,999.85	\$ 2,699,999.85	\$ 2,699,999.85	\$ 2,699,999.85	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA TERMINADA
México	Tlatlaya	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Municipio de Tlatlaya			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$ -	\$11,306,176.00	\$11,306,176.00	\$11,306,176.00	\$11,306,176.00	\$11,306,176.00	\$11,306,176.00	\$11,306,176.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	OBRA TERMINADA