

DETALLE PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	NUMERO_PROYECTO	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2023	1	MEX230102208186	\$ 2,300,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CERRO DEL MORADO - 17955	Tlatlaya	17955	79	86	20-02-2023	22-04-2023	\$ 1,971,722.32	\$ 1,971,722.32	\$ 1,971,722.32	\$ 1,971,722.32	\$ 1,971,722.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208194	\$ 1,850,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CUADRILLA DE SOTEROS - 17966	Tlatlaya	17966	58	52	20-02-2023	15-04-2023	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 1,850,000.00	\$ 626,325.38	\$ 626,325.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208149	\$ 1,800,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EL ARENAL - 17802	Tlatlaya	17802	52	48	20-02-2023	15-04-2023	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208207	\$ 1,749,918.00	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL TOROAL - 18005	Tlatlaya	18005	33	28	20-02-2023	08-04-2023	\$ 1,749,918.00	\$ 1,749,918.00	\$ 1,749,918.00	\$ 1,749,918.00	\$ 1,749,918.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208199	\$ 1,699,997.40	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS LA CUBATA - 17976	Tlatlaya	17976	18	12	27-02-2023	15-04-2023	\$ 1,699,997.40	\$ 1,699,997.40	\$ 1,699,997.40	\$ 1,699,997.40	\$ 1,699,997.40	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	1	MEX230102208182	\$ 1,800,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN SANTA CRUZ - 17939	Tlatlaya	17939	189	182	20-02-2023	15-04-2023	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones