

| DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | MONTO_GLOBAL_APROBADO | NOMBRE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | NUMERO_PROYECTO | MUJERES | HOMBRES | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION | |
| 2023 | 2 | MEX230202219715 | \$ 2,200,000.00 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL CASCALOTE - 44367 | Tlatlaya | 44367 | 17 | 15 | 03-03-2023 | 29-04-2023 | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,139,839.39 | \$ 2,139,839.39 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202219749 | \$ 2,200,000.00 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CORRAL PAROTA - 44533 | Tlatlaya | 44533 | 32 | 24 | 03-04-2023 | 27-05-2023 | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,200,000.00 | \$ 2,200,000.00 | \$ 1,837,815.51 | \$ 1,837,815.51 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202219470 | \$ 500,000.00 | MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA PALMAR GRANDE - 42777 | Tlatlaya | 42777 | 31 | 24 | 06-03-2023 | 21-04-2023 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 378,500.00 | \$ 378,500.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202223545 | \$ 600,000.00 | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA VIBORA - 74762 | Tlatlaya | 74762 | 78 | 74 | 06-03-2023 | 25-03-2023 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 600,000.00 | \$ 425,808.00 | \$ 425,808.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202217803 | \$ 500,000.00 | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TLATLAYA - 33396 | Tlatlaya | 33396 | 45 | 37 | 06-03-2023 | 01-04-2023 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 499,940.00 | \$ 499,940.00 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202219606 | \$ 2,799,998.72 | CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO EN PALMAR GRANDE - 43723 | Tlatlaya | 43723 | 145 | 125 | 06-03-2023 | 28-04-2023 | \$ 2,799,998.72 | \$ 2,799,998.72 | \$ 2,799,998.72 | \$ 2,799,758.72 | \$ 2,799,758.72 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202217831 | \$ 1,499,938.00 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL MOGOTE - 33609 | Tlatlaya | 33609 | 45 | 80 | 06-03-2023 | 05-05-2023 | \$ 1,499,938.00 | \$ 1,499,938.00 | \$ 1,499,938.00 | \$ 1,499,938.00 | \$ 1,499,938.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230102208186 | \$ 2,300,000.00 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS CERRO DEL MORADO - 17955 | Tlatlaya | 17955 | 79 | 86 | 20-02-2023 | 22-04-2023 | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,300,000.00 | \$ 2,300,000.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202222657 | \$ 1,749,999.99 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS RENCHO VIEJO - 68362 | Tlatlaya | 68362 | 14 | 10 | 13-03-2023 | 29-04-2023 | \$ 1,749,999.99 | \$ 1,749,999.99 | \$ 1,749,999.99 | \$ 1,749,999.99 | \$ 1,749,999.99 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202219731 | \$ 1,899,999.98 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EL ZOPILOTE - 44440 | Tlatlaya | 44440 | 24 | 22 | 03-04-2023 | 20-05-2023 | \$ 1,900,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ 1,900,000.00 | \$ 1,900,000.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230102208194 | \$ 1,850,000.00 | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN CUADRILLA DE SOTEROS - 17966 | Tlatlaya | 17966 | 58 | 52 | 20-02-2023 | 15-04-2023 | \$ 1,850,000.00 | \$ 1,850,000.00 | \$ 1,850,000.00 | \$ 1,850,000.00 | \$ 1,850,000.00 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202221255 | \$ 630,341.55 | REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAPA TLATLAYA - 56171 | Tlatlaya | 56171 | 210 | 180 | 06-03-2023 | 12-05-2023 | \$ 630,341.55 | \$ 630,341.55 | \$ 630,341.55 | \$ 630,341.55 | \$ 630,341.55 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202223682 | \$ 630,341.56 | REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAPA SANTA MARIA - 75838 | Tlatlaya | 75838 | 173 | 168 | 06-03-2023 | 12-05-2023 | \$ 630,341.56 | \$ 630,341.56 | \$ 630,341.56 | \$ 630,341.56 | \$ 630,341.56 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |
| 2023 | 2 | MEX230202221199 | \$ 1,500,212.89 | REHABILITACION DE VIVIENDA 1ER ETAPA SAN PEDRO LIMON - 55431 | Tlatlaya | 55431 | 468 | 420 | 06-03-2023 | 12-05-2023 | \$ 1,500,212.89 | \$ 1,500,212.89 | \$ 1,500,212.89 | \$ 1,500,212.89 | \$ 1,500,212.89 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones | |