

DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_PR OYECTO	DETALLE_P ROYECTO	DETALLE_PROY ECTO	DETALLE_PROY ECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	MONTO_GLOBAL_AP ROBADO	NOMBRE	MUNICIPIO_ RESPONSABL	NUMERO PROYECT	MUJERES	HOMBRES	FECHA_INICIO	FECHA_TERMIN O	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_C APTURISTA	OBSERVACIONES_R EVISION
2022	3	MEX220302118144	\$ 1,067,009.93	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS AMACUATITLA - 153308	Tlatlaya	153308	75	65	02-05-2022	08-07-2022	\$ 1,067,009.23	\$ 1,067,009.23	\$ 1,067,009.23	\$ 1,067,009.23	\$ 1,067,009.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077425	\$ 1,499,211.84	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS - 67390	Tlatlaya	67390	72	64	07-03-2022	09-04-2022	\$ 1,499,211.84	\$ 1,499,211.84	\$ 1,499,211.84	\$ 1,190,651.84	\$ 1,190,651.84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077421	\$ 2,399,745.36	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LA LAGUINILLA - 67328	Tlatlaya	67328	154	145	07-03-2022	23-04-2022	\$ 817,684.00	\$ 817,684.00	\$ 817,684.00	\$ 817,684.00	\$ 817,684.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084705	\$ 2,186,213.33	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS RINCON DEL AGUACATE - 103775	Tlatlaya	103775	95	85	02-05-2022	02-07-2022	\$ 2,186,212.53	\$ 2,186,212.53	\$ 2,186,212.53	\$ 2,186,212.53	\$ 2,186,212.53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202084696	\$ 1,740,000.00	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN TLATLAYA - 103717	Tlatlaya	103717	520	450	09-05-2022	06-08-2022	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,740,000.00	\$ 1,009,782.32	\$ 1,009,782.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202083348	\$ 800,000.00	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA - 98312	Tlatlaya	98312	67	62	02-05-2022	11-07-2022	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 600,000.00	\$ 578,320.00	\$ 578,320.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130153	\$ 1,546,312.34	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN LAS ESMERALDAS - 209541	Tlatlaya	209541	134	125	19-09-2022	31-10-2022	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	En Ejecución	Validado avances	esta obra ya se encuentra cargada en el SIAYAMEN con	es necesario que la cargue en el siayamen para que se pueda validar
2022	3	MEX220202077426	\$ 455,988.00	REHABILITACION DE MUROS FIRMES SANTA CRUZ - 67395	Tlatlaya	67395	66	54	07-02-2022	12-03-2022	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110651	\$ 1,250,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LA PAROTA - 120307	Tlatlaya	120307	33	25	02-05-2022	11-07-2022	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077423	\$ 1,598,953.28	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS PALOS VERDES - 67364	Tlatlaya	67364	145	141	17-01-2022	12-03-2022	\$ 1,598,953.28	\$ 1,598,953.28	\$ 1,598,953.28	\$ 1,598,953.28	\$ 1,598,953.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077675	\$ 771,000.00	CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN SAN PEDRO LIMON - 68869	Tlatlaya	68869	67	62	07-02-2022	26-02-2022	\$ 771,000.00	\$ 771,000.00	\$ 771,000.00	\$ 771,000.00	\$ 771,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077931	\$ 2,199,807.76	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS LAS JUNTAS DE AZUCHIL - 70523	Tlatlaya	70523	44	42	14-03-2022	07-05-2022	\$ 2,199,807.76	\$ 2,199,807.76	\$ 2,199,807.76	\$ 2,199,807.76	\$ 2,199,807.76	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130182	\$ 1,999,788.96	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHAS EL REVELADO - 209700	Tlatlaya	209700	53	48	18-07-2022	27-08-2022	\$ 1,999,788.96	\$ 1,999,788.96	\$ 1,999,788.96	\$ 1,999,788.96	\$ 1,999,788.96	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220302130197	\$ 1,450,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS PEÑA DEL ORGANITO - 209796	Tlatlaya	209796	72	65	01-08-2022	10-09-2022	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	Terminado	Validado avances	ya se encuentra registrada en el SIAYAMEN con	para su validación en el srft tiene que
2022	3	MEX220202077428	\$ 455,988.00	REHABILITACION DE MUROS FIRMES EN SAN PEDRO LIMON - 67470	Tlatlaya	67470	69	54	07-02-2022	12-03-2022	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	\$ 455,988.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077266	\$ 1,800,000.00	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CAMINO A LA PREPARATORIA - 66606	Tlatlaya	66606	142	123	28-03-2022	04-05-2022	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077424	\$ 1,299,608.32	CONSTRUCCION DE CAMINOS SACACOSECHAS PALMA TORCIDA - 67383	Tlatlaya	67383	128	123	07-02-2022	05-03-2022	\$ 1,299,608.32	\$ 1,299,608.32	\$ 1,299,608.32	\$ 1,299,608.32	\$ 1,299,608.32	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077671	\$ 736,800.00	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SAN PEDRO LIMON - 68808	Tlatlaya	68808	84	72	07-02-2022	26-02-2022	\$ 736,800.00	\$ 736,800.00	\$ 736,800.00	\$ 736,800.00	\$ 736,800.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077674	\$ 921,000.00	EQUIPAMIENTO DE CALETADORES SOLARES SAN ANTONIO DEL ROSARIO - 68829	Tlatlaya	68829	110	91	07-02-2022	26-02-2022	\$ 921,000.00	\$ 921,000.00	\$ 921,000.00	\$ 921,000.00	\$ 921,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077929	\$ 1,699,873.28	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS - 70519	Tlatlaya	70519	72	65	17-01-2022	26-02-2022	\$ 1,699,873.28	\$ 1,699,873.28	\$ 1,699,873.28	\$ 1,699,873.28	\$ 1,699,873.28	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220302110477	\$ 1,250,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN MOCTEZUMA - 119397	Tlatlaya	119397	43	35	02-05-2022	11-07-2022	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	\$ 1,250,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202074659	\$ 599,999.97	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN - 51221	Tlatlaya	51221	114	103	18-03-2022	20-03-2022	\$ 599,999.97	\$ 599,999.97	\$ 599,999.97	\$ 599,999.97	\$ 599,999.97	Terminado	Validado avances	el problema se debió a que no se había	favor de verificar las cantidades
2022	3	MEX220202077928	\$ 462,600.00	CONSTRUCCION DE CISTERNAS PALMAR GRANDE - 70517	Tlatlaya	70517	48	42	07-02-2022	26-02-2022	\$ 462,600.00	\$ 462,600.00	\$ 462,600.00	\$ 462,600.00	\$ 462,600.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220202077930	\$ 1,399,470.40	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL SAUZ - 70522	Tlatlaya	70522	54	52	28-03-2022	30-04-2022	\$ 1,399,470.40	\$ 1,399,470.40	\$ 1,399,470.40	\$ 1,399,470.40	\$ 1,399,470.40	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220302114859	\$ 1,800,000.00	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LOS HORNOS - 140112	Tlatlaya	140112	155	145	18-04-2022	28-05-2022	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2022	3	MEX220302118319	\$ 2,609,999.94	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EL COVOL - 154198	Tlatlaya	154198	35	25	02-05-2022	27-07-2022	\$ 2,609,999.94	\$ 2,609,999.94	\$ 2,609,999.94	\$ 2,609,999.94	\$ 2,609,999.94	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones