



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 105 TLATLAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 54,519,549.77 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
36902/0001 16026	16 OTP	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL ZAPOTE / ZAPOTE, EL (EL ZAPOTE DE SAN A. DEL ROSARIO)	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-14	1,499,997.28	1,499,997.28	0.00	1,499,997.28	1,499,997.28	0.00	01 METRO LINEAL	84,000.00		3 POBLADO	1	580	100	100.00
36903/0002 16184	16 OTP	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MEJORAMIENTO DE CAMINOS SACACOSECHAS EN LIMÓN TERRERO / LIMON TERRERO	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-14	1,049,999.87	1,049,999.87	0.00	1,049,999.87	1,049,999.87	0.00	01 METRO LINEAL	58,800.00		3 POBLADO	1	450	100	100.00
36904/0003 16683	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN CIRIAN GRANDE / CIRIAN GRANDE	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-21	1,393,165.92	1,393,165.92	0.00	465,861.92	465,861.92	0.00	02 METRO CUADRADO	87,000.00		3 POBLADO	1	230	34	33.43
36905/0004 16553	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN PALMAR GRANDE / PALMAR GRANDE	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-21	1,606,640.48	1,606,640.48	0.00	1,606,640.48	1,606,640.48	0.00	02 METRO CUADRADO	93,000.00		3 POBLADO	1	656	100	100.00
37216/0005 22668	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN PUERTO SECO / PUERTO SECO	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-14	771,781.02	771,781.02	0.00	771,781.02	771,781.02	0.00	02 METRO CUADRADO	28,950.00		3 POBLADO	1	216	100	100.00
37217/0006 22274	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL GAVILÁN / GAVILAN, EL	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-14	699,569.12	699,569.12	0.00	699,569.12	699,569.12	0.00	02 METRO CUADRADO	24,833.00		3 POBLADO	1	347	100	100.00
37218/0007 22576	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN JUNTAS DE SANTA ANA / JUNTAS, LAS	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-14	303,920.00	303,920.00	0.00	303,920.00	303,920.00	0.00	02 METRO CUADRADO	22,800.00		3 POBLADO	1	225	100	100.00
37219/0008 22079	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL ZOPILOTE / ZOPILOTE, EL	ADMINISTRACION	2020-02-03	2020-03-14	1,224,720.00	1,224,720.00	0.00	1,224,720.00	1,224,720.00	0.00	02 METRO CUADRADO	50,000.00		3 POBLADO	1	212	100	100.00
37248/0009 24117	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN COAHUILOTES / COAHUILOTES (PUEBLO NUEVO)	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	823,984.00	823,984.00	0.00	823,984.00	823,984.00	0.00	02 METRO CUADRADO	42,000.00		3 POBLADO	1	230	100	100.00
37249/0010 27129	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LA LAGUNILLA / LAGUNILLA, LA	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	696,296.00	696,296.00	0.00	696,296.00	696,296.00	0.00	02 METRO CUADRADO	34,000.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
37250/0011 27309	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS JUNTAS / JUNTAS, LAS (LAS JUNTAS DEL PASO)	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	1,086,456.00	1,086,456.00	0.00	1,086,456.00	1,086,456.00	0.00	02 METRO CUADRADO	58,400.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
37251/0012 27577	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL NARANJITO / NARANJITO, EL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	392,560.00	392,560.00	0.00	392,560.00	392,560.00	0.00	02 METRO CUADRADO	31,055.00		3 POBLADO	1	203	100	100.00



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 105 TLATLAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 54,519,549.77 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
37288/ 0013 33656	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE / ZAPOTE, EL (EL ZAPOTE DE SAN A. DEL ROSARIO)	ADMINISTRACION	2020-05-04	2020-05-30	749,998.18	749,998.18	0.00	713,518.18	713,518.18	0.00	03 METRO CUBICO	4.94		3 POBLADO	1	40	95	95.14
37289/ 0014 33650	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN SAN FRANCISCO DE ASIS / SAN FRANCISCO DE ASIS (SAN FRANCISCO)	ADMINISTRACION	2020-04-06	2020-05-02	749,998.18	749,998.18	0.00	713,518.18	713,518.18	0.00	03 METRO CUBICO	70.00		3 POBLADO	1	843	95	95.14
37290/ 0015 33642	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NUEVO COPALTEPEC / NUEVO COPALTEPEC	ADMINISTRACION	2020-04-20	2020-05-16	749,998.18	749,998.18	0.00	617,030.73	617,030.73	0.00	03 METRO CUBICO	4.94		3 POBLADO	1	60	82	82.27
37291/ 0016 33619	16 OTP	UR URBANIZACION	C REHABILITACION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN LAS JUNTAS DEL AZUCHIL / JUNTAS DE AZUCHIL, LAS	ADMINISTRACION	2020-04-20	2020-06-27	1,336,204.00	1,336,204.00	0.00	1,336,204.00	1,336,204.00	0.00	01 METRO LINEAL	63,500.00		3 POBLADO	1	320	100	100.00
37292/ 0017 34178	17 URB	UR URBANIZACION	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN SAN ANTONIO DEL ROSARIO / SAN ANTONIO DEL ROSARIO	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	992,380.00	992,380.00	0.00	992,380.00	992,380.00	0.00	02 METRO CUADRADO	48,500.00		3 POBLADO	1	1,356	100	100.00
37293/ 0018 34347	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS JUNTAS DE AZUCHIL / JUNTAS DE AZUCHIL, LAS	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	659,460.00	659,460.00	0.00	659,460.00	659,460.00	0.00	02 METRO CUADRADO	38,022.00		3 POBLADO	1	287	100	100.00
37294/ 0019 34553	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL DEVANADOR / DEVANADOR, EL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	1,009,780.00	1,009,780.00	0.00	1,009,780.00	1,009,780.00	0.00	02 METRO CUADRADO	53,200.00		3 POBLADO	1	256	100	100.00
37295/ 0020 34662	17 URB	UR URBANIZACION	C REHABILITACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN EL NARANJITO / NARANJO, EL	ADMINISTRACION	2020-02-24	2020-06-06	338,256.00	338,256.00	0.00	338,256.00	338,256.00	0.00	02 METRO CUADRADO	18,526.00		3 POBLADO	1	348	100	100.00
37309/ 0021 34940	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	A CONSTRUCCION DIRECTA	230 TECHO FIRME (NO MATERIAL DE DESECHO, NI LAMINA DE CARTON)	REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES PALMAR GRANDE / PALMAR GRANDE	ADMINISTRACION	2020-03-23	2020-04-25	1,999,957.02	1,999,957.02	0.00	1,405,022.16	1,405,022.16	0.00	17 PIEZA	2,902.00		3 POBLADO	1	430	70	70.25
37310/ 0022 37643	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN SAN PEDRO LIMÓN / SAN PEDRO LIMON	ADMINISTRACION	2020-04-06	2020-05-02	1,355,421.50	1,355,421.50	0.00	616,999.94	616,999.94	0.00	02 METRO CUADRADO	1,440.00		3 POBLADO	1	315	46	45.52



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 105 TLATLAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2020. REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 54,519,549.77 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
37311/ 0023 37926	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN SALITRE OJO DE AGUA / SALITRE OJO DE AGUA, EL	ADMINISTRACION	2020-04-06	2020-05-02	753,011.94	753,011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	175	0	0.00
37312/ 0024 38038	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	C REHABILITACION DIRECTA	191 MURO FIRME (QUE NO SEA CON MATERIALES DE: EMBARRO BAJAREQUE, CARRIZO, BAMBU, PALMA, LAMINA DE CARTON, METALICA O DE ASBESTO O MATERIAL DE DESECHO)	REHABILITACIÓN DE MUROS FIRMES EN HIGO PRIETO / HIGO PRIETO, EL	ADMINISTRACION	2020-04-06	2020-05-02	391,566.21	391,566.21	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADO	416.00		3 POBLADO	1	91	0	0.00
37313/ 0025 38573	16 OTP	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION DIRECTA	268 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACACOSECHA	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA-COSECHAS EN EL POTRERO / POTRERO, EL	ADMINISTRACION	2020-05-04	2020-06-24	2,153,308.00	2,153,308.00	0.00	2,102,152.00	2,102,152.00	0.00	04 KILOMETRO	5.50		6 PRODUCTOR	32	32	98	97.62
37314/ 0026 35339	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SANTA MARÍA / SANTA MARÍA	ADMINISTRACION	2020-05-04	2020-06-13	849,999.26	849,999.26	0.00	607,449.66	607,449.66	0.00	01 METRO LINEAL	12.00		3 POBLADO	1	894	71	71.46
37773/ 0027 68885	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN SAN PEDRO LIMÓN / SAN PEDRO LIMON	ADMINISTRACION	2020-06-01	2020-06-27	533,324.80	533,324.80	0.00	533,324.80	533,324.80	0.00	17 PIEZA	80.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
37774/ 0028 68999	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN PALMAR GRANDE / PALMAR GRANDE	ADMINISTRACION	2020-06-01	2020-06-27	333,328.00	333,328.00	0.00	333,328.00	333,328.00	0.00	17 PIEZA	50.00		3 POBLADO	1	125	100	100.00
37775/ 0029 69030	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN COATEPEC / COATEPEC (COATEPEQUITO)	ADMINISTRACION	2020-06-01	2020-06-27	233,329.60	233,329.60	0.00	233,329.60	233,329.60	0.00	17 PIEZA	35.00		3 POBLADO	1	88	100	100.00
37776/ 0030 69151	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LAS JUNTAS DE AZUCHIL / JUNTAS DE AZUCHIL, LAS	ADMINISTRACION	2020-06-01	2020-06-30	233,329.60	233,329.60	0.00	101,777.60	101,777.60	0.00	17 PIEZA	35.00		3 POBLADO	1	88	44	43.62
37777/ 0031 69271	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN TLACOCUSPAN / TLACOCUSPAN (TLACOCUSPAN SANTA CRUZ)	ADMINISTRACION	2020-06-01	2020-06-27	399,993.60	399,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00
37778/ 0032 69927	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN PEDRO LIMÓN / SAN PEDRO LIMON	ADMINISTRACION	2020-03-30	2020-05-16	649,999.08	649,999.08	0.00	461,839.08	461,839.08	0.00	01 METRO LINEAL	210.00		3 POBLADO	1	2,722	71	71.05



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 105 TLATLAYA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


Año de Ejercicio 2020. REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020

Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 54,519,549.77 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción							Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
37779/ 0033 69846	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	1 EQUIPAMIENTO DIRECTA	185 ESTUFAS ECOLOGICAS	EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS ECOLOGICAS EN EL CIRIAN GRANDE / CIRIAN GRANDE	ADMINISTRACION	2020-06-01	2020-06-27	399,993.60	399,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	60.00		3 POBLADO	1	150	0	0.00		
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 33									TOTAL			28,421,726.44	28,421,726.44	0.00	23,397,155.62	23,397,155.62	0.00							2606


Complementarios: 14	Directa: 19
----------------------------	--------------------


PROF. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




L.A.E. JULIO CÉSAR DUVAL NOTARIO
TESORERO MUNICIPAL




ARQ. GREGORIO LARA CHAVEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS




LED. HUGUER SANCHEZ VELARDE
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



TLATLAYA