



HATL/DOP/FAISMUN/031-2025

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

En la localidad de: LOMA LARGA, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 13:00 horas del día 29 de ABRIL de 2025, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

"CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO"

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO		
DEPENDENCIA QUE LA OPERA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE ADJUDICACIÓN: <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> L
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		R.F.C.	
No. DE CLAVE O CONTRATO:	HATL/DOP/FAISMUN/031-2025	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
		03-mar-25	26-abr-25

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	BENEFICIARIO	OTROS
CODEMUN 01	14-abr-25	\$ 1,400,000.00			
TOTAL		\$ 1,400,000.00			
MONTO DEL CONTRATO					
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA		\$ 1,400,000.00			

ENTREGA

LA CONTRATISTA	DEPENDENCIA, ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA	
	 Mtro. CRISOFORO HERNANDEZ MENA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
 ARO MARCO ANTONIO GOMEZ MEJIA DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	RECIBE POR LA COMUNIDAD Co. MARIA DEL CARMEN ARIZMENDI MARTINEZ DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI)		
CONTRALOR SOCIAL "A" C. JOSE LUIS CARDOSO EMETERIO NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL "B" C. PABLO JUAN PEÑA NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL "C" C. PABLO JUAN BELTRAN NOMBRE Y FIRMA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 L.G. ANTONIO CARBAJAL FLORES CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL




HATL/DOP/FAISMUN/031-2025

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del Proyecto:

LA OBRA CONSISTIO EN EL TRAZO Y NIVELACIÓN SECCIONANDO CADENAMIENTOS A CADA 10 MTS., CORTE HORIZONTAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ESCARIFICACIÓN DE LA SUPERFICIE, RENIVELACION PARA LOGRAR NIVEL DE PROYECTO ASI COMO COMPACTACION DE SUBRASANTE DEL CAMINO POR MEDIOS MECANICOS, PAVIMENTACION DE 1,300 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F" C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA POR MEDIOS MECANICOS REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10 Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR.



OBSERVACIONES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora, o Compañía Constructora, de los defectos o vicios acultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno por el H. Ayuntamiento de Tlatlaya.