



HATL/DOP/FISM/022-2022

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA**

En la localidad de: SANTA ANA ZICATECOYAN, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 10:00 horas del día 08 de ABRIL de 2022, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA PREPARATORIA"**

**DATOS GENERALES**

DEPENDENCIA EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO		
DEPENDENCIA QUE LA OPERA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE ADJUDICACIÓN: <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> L
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			R.F.C.
No. DE CLAVE O CONTRATO:	HATL/DOP/FISM/022-2022	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
		28-mar-22	28-may-22

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	BENEFICIARIO	OTROS
01 CODEMUN 2022	28-ene-22	\$ 1,800,000.00			
TOTAL		\$ 1,800,000.00			
MONTO DEL CONTRATO		\$ 1,800,000.00			
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA		\$ 1,800,000.00			

**ENTREGA**

LA CONTRATISTA	DEPENDENCIA, ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>MTRO. CRISOFORO HERNANDEZ MENA</b> PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**RECIBE**

LA DEPENDENCIA EJECUTORA	 <b>C.P. FELIPE DE JESUS MOLINA HERNANDEZ</b> DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 <b>CRISOFORO HERNANDEZ MENA</b> DELEGADO MUNICIPAL

**MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICVI)**

CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
 <b>C. ALEX EDER CAMPUZANO ALBARRAN</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>C. MARTA NAVA SAMOZA</b> NOMBRE Y FIRMA	 <b>C. OBDULIA JIMENEZ RIOS</b> NOMBRE Y FIRMA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
 <b>L.C. MARCO ANTONIO MENA OCAMPO</b> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL





**HATL/DOP/FISM/022-2022**

**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA**

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**Descripción del Proyecto:**

SE REALIZO EL TRAZO Y NIVELACION SECCIONANDO CADENAMIENTOS A CADA 10 MTS., CORTE HORIZONTAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, ESCARIFICACION DE LA SUPERFICIE, RENIVELACION PARA LOGRAR NIVEL DE PROYECTO ASI COMO COMPACTACION DE SUBRASANTE DEL CAMINO POR MEDIOS MECANICOS, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA POR MEDIOS MECANICOS REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, 3 VADOS DE 25 CM DE ESPESOR Y MUROS DE CONTENCIÓN DE PIEDRA, CORTE CON DISCO DIAMANTE DE 5 CM DE PRFUNDIDAD A CADA 2.50 M DE LARGO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA ENTREGAR.



Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora, o Compañía Constructora, de los defectos o vicios acultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno por el H. Ayuntamiento de Tlatlaya.