



HATL/DDUYOP/FISM-010-2019

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

En la localidad de: SAN PEDRO LIMON, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 11:00 horas del día 22 de AGOSTO de 2019, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO		
DEPENDENCIA QUE LA OPERA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE ADJUDICACIÓN: <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> L
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		R.F.C.	
No. DE CLAVE O CONTRATO:	HATL/DDUYOP/FISM-010-2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
		22-abr-19	18-may-19

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA			
NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	BENEFICIARIO	OTROS
CODEMUN 01 (2019-2021)	01-mar-19	\$ 690,624.74			
TOTAL		\$ 690,624.74			
MONTO DEL CONTRATO					
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA		\$ 690,624.74			

LA CONTRATISTA	DEPENDENCIA, ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 PROF. LEONARDO DOMINGUEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA

LA DEPENDENCIA EJECUTORA	POR LA COMUNIDAD
 ARG. GREGORIO LARA CHÁVEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA	 EMETERIO MARTÍNEZ BENITEZ DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA

MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOMI)		
CONTRALOR SOCIAL "A"	CONTRALOR SOCIAL "B"	CONTRALOR SOCIAL "C"
 ROMULO RIOS DIAZ NOMBRE Y FIRMA	 REGULO RIOS MACEDO NOMBRE Y FIRMA	 LUCERITO MARTINEZ GARCIA NOMBRE Y FIRMA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
 LIC. HUGER SANCHEZ VELARDE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE Y FIRMA





ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del Proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON PERFORADORA HIDRAULICA MCA. CORE DRIL MOD. CD400D CON COMPRESOR DE AIRE MOD. CD900/150 CON BROCA DE PERFORACION CON INSERTOS DE TUNGSTENO DE 12 1/4" PARA MARTILLO DE FONDO MOF. CD8CSIR EN DIFERENTE TIPO DE MATERIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC CLASE 7 RANURADO DE 10", SUMINISTRO DE FILTRO A BASE DE GRAVA PRELAVADA DE 1/2", CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON MOTOBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 5 HP, ARRANCADOR TERMOMAGNETICO A TENSION PLENA, CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, ACOMETIDA ELECTRICA Y BASE PARA MEDIDOR BIFASICO DE 7X200A CHM-3100.

OBSERVACIONES

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
 2019 2021
 TLATLAYA, MÉX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTRALORIA MUNICIPAL
 2019 2021
 TLATLAYA, MÉX.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2019 2021
 TLATLAYA, MÉX.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.