



HATL/DDUYOP/FISM-011-2019

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

LA LAGUNILLA

En la localidad de: _____, Municipio de Tlatlaya, México, siendo las 10:00 horas del día 25 de JUNIO de 2019, se reunieron los representantes de la Dependencia Ejecutora, la Secretaría de Finanzas y Planeación y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

DEPENDENCIA EJECUTORA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO		
DEPENDENCIA QUE LA OPERA:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS		
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO <input type="checkbox"/>	ADMINISTRACIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	TIPO DE ADJUDICACIÓN: <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> L
NOMBRE DEL CONTRATISTA:			R.F.C.
No. DE CLAVE O CONTRATO:	HATL/DDUYOP/FISM-011-2019	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
		20-may-19	15-jun-19

OFICIO (S) DE AUTORIZACION

NUMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	BENEFICIARIO	OTROS
CODEMUN 01 (2019-2021)	01-mar-19	\$ 690,624.74			
TOTAL		\$ 690,624.74			
MONTO DEL CONTRATO					
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA		\$ 690,624.74			

LA CONTRATISTA	 ENTREGA AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLATLAYA, EDO. DE MÉXICO PRESIDENTE MUNICIPAL PROF. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ LOPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2019 RECIBE
NOMBRE, CARGO Y FIRMA	DEPENDENCIA, ORGANISMO O AYUNTAMIENTO QUE LA OPERA NOMBRE, CARGO Y FIRMA

 LA DEPENDENCIA EJECUTORA ARO. GREGORIO LARA CHÁVEZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS 2019 NOMBRE, CARGO Y FIRMA	POR LA COMUNIDAD TLATLAYA, MÉX. MODESTA MODESTA BENITEZ BENITEZ DELEGADO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA
--	---

MIEMBROS DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA (COCICOVI)

TLATLAYA, MÉX. CONTRALOR SOCIAL "A" BALTAZAR BENITEZ ORTIZ NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL "B" Yesenia YESENIA BENITEZ BENITEZ NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL "C" ELMER FLORES ROJO NOMBRE Y FIRMA
--	--	---

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

 SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA LIC. JESÚS SÁNCHEZ VELARDE CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL 2019 TLATLAYA, MÉX.



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del Proyecto:

LA OBRA CONSISTE EN LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON PERFORADORA HIDRAULICA MCA. CORE DRIL MOD. CD400D CON COMPRESOR DE AIRE MOD. CD900/150 CON BROCA DE PERFORACION CON INSERTOS DE TUNGSTENO DE 12 1/4" PARA MARTILLO DE FONDO MOF. CD8CSIR EN DIFERENTE TIPO DE MATERIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC CLASE 7 RANURADO DE 10", SUMINISTRO DE FILTRO A BASE DE GRAVA PRELAVADA DE 1/2", CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON MOTOBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 5 HP, ARRANCADOR TERMOMAGNETICO A TENSION PLENA, CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, ACOMETIDA ELECTRICA Y BASE PARA MEDIDOR BIFASICO DE 7X200A CHM-3100.

OBSERVACIONES:

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.