





**ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE OBRA**

Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la unidad Ejecutora, Dependencias, y de la comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**Descripción del Proyecto:**

LA OBRA CONSISTE EN LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON PERFORADORA HIDRAULICA MCA. CORE DRIL MOD. CD400D CON COMPRESOR DE AIRE MOD. CD900/150 CON BROCA DE PERFORACION CON INSERTOS DE TUNGSTENO DE 12 1/4" PARA MARTILLO DE FONDO MOF. CD8CSIR EN DIFERENTE TIPO DE MATERIAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC CLASE 7 RANURADO DE 10", SUMINISTRO DE FILTRO A BASE DE GRAVA PRELAVADA DE 1/2", CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON MOTOBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA DE 5 HP, ARRANCADOR TERMOMAGNETICO A TENSION PLENA, CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS, ACOMETIDA ELECTRICA Y BASE PARA MEDIDOR BIFASICO DE 7X200A CHM-3100.

**OBSERVACIONES:**



*[Handwritten signature]*  
 2019 2021



2019 2021



2019 2021

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación conservación y mantenimiento.